


災害復旧・インフラ強靱化事業の進捗状況

建設課 ☎823-9209 ☎823-9203

平成30年7月豪雨災害により被害を受けた地域の復旧工事・インフラ強靱化事業の進捗状況です。
今後も本復旧の早期完了や再度災害防止に取り組んで参ります。



箇所番号	箇所名	進捗率	完了予定	コメント
①	町道2号線	完了	-	災害復旧工事は昨年6月中旬に完了しました。河川敷に降りるためのスロープも3月末に完了しました。
②	楠木谷川	10%未満	今年度	昨年11月14日に工事説明会を行い、工事に着手しました。
③	東唐谷川			昨年11月12日に工事説明会を行いました。今年度、事業に着手する予定です。
④	唐谷川(下流)	60%	今年度	昨年10月15日に工事説明会を行い、工事に着手しました。
⑤	三迫川	20%	今年度	昨年10月15日に工事説明会を行い、工事に着手しました。
⑥	三迫川左支川	25%	今年度	昨年10月15日に工事説明会を行い、工事に着手しました。
⑦	西ノ谷川支川	20%	今年度	昨年10月15日に工事説明会を行い、工事に着手しました。また、砂防えん堤整備に向けて、調査業務を実施中です。
⑧	西ノ谷川	10%未満	今年度	受注者が決まり、工事に着手しました。また、砂防えん堤整備に向けて、調査業務を実施中です。
⑨	明飛川	完了	-	明飛川沿いの町道304号線の災害復旧工事は昨年9月に完了しました。現在、砂防えん堤整備に向けて、調査業務を実施中です。
⑩	南幸川・南幸町	10%未満	今年度	昨年7月27日に工事説明会を開催し、工事に着手しました。
⑪	瀬野川左岸	完了		災害復旧工事は、昨年10月末に完了しました。
⑫	奥之谷川	完了		砂防えん堤本体は、3月末に完了しました。
⑬	瀬野川	10%	6月末	土砂を撤去する工事の受注者が昨年11月に決まりました。
⑭	串掛林道	完了		2月末に完了しました。
⑮	栃木橋	10%未満	今年度	2月に受注者が決まり、工事に着手しました。
⑯	唐谷川(上流)			現在、業者選定に向け準備中です。