

災害復旧・インフラ強靱化事業の進捗状況

●建設課(役場2階) ☎823-9209 FAX.823-9203

平成30年7月豪雨災害により被害を受けた地域の復旧工事・インフラ強靱化事業の進捗状況です。今後も本復旧の早期完了や再度災害防止に取り組めます。



2 楠木谷川



5 三迫川左支川



16 栃木橋

箇所番号	箇所名	事業者	進捗率			完了予定	コメント
			0%	50%	100%		
1	町道2号線	町	<div style="width: 100%; background-color: yellow;"></div>			完了	
2	楠木谷川	県	<div style="width: 55%; background-color: yellow;"></div>			R3年度	
3	東唐谷川	県	<div style="width: 10%; background-color: yellow;"></div>			R3年度	R3年6月に工事着工しました。
4	唐谷川(下流)	県・町	<div style="width: 100%; background-color: yellow;"></div>			完了	
5	三迫川	県・町	<div style="width: 35%; background-color: yellow;"></div>			R3年度	
6	三迫川左支川	県	<div style="width: 60%; background-color: yellow;"></div>			R3年度	
7	西ノ谷川支川	県・町	<div style="width: 62%; background-color: yellow;"></div>			R3年度	砂防えん堤整備に向けて、調査業務を実施中です。
8	西ノ谷川	県・町	<div style="width: 100%; background-color: yellow;"></div>			完了	砂防えん堤整備に向けて、調査業務を実施中です。
9	明飛川	町	<div style="width: 100%; background-color: yellow;"></div>			完了	砂防えん堤整備に向けて、調査業務を実施中です。
10	南幸川・南幸町	県	<div style="width: 100%; background-color: yellow;"></div>			完了	
11	瀬野川左岸	県	<div style="width: 100%; background-color: yellow;"></div>			完了	
12	奥之谷川	県	<div style="width: 100%; background-color: yellow;"></div>			完了	
13	瀬野川	県	<div style="width: 100%; background-color: yellow;"></div>			完了	石原橋付近の護岸の復旧が含まれています。
14	瀬野川	県	<div style="width: 100%; background-color: yellow;"></div>			完了	国信橋から上流側の土砂を撤去します。
15	串掛林道	町	<div style="width: 100%; background-color: yellow;"></div>			完了	
16	栃木橋	町	<div style="width: 98%; background-color: yellow;"></div>			R3年度	
17	唐谷川(上流)	県・町	<div style="width: 100%; background-color: yellow;"></div>			完了	

※8月末時点